

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านแหลไหล่หัวบ้าน) บ้านแหลไหล่ หมู่ที่ 6	397,000	มิถุนายน - กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	397,000	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อบ.ถ. 210-09 สายบ้านดอนเจริญ 09) บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 9	402,000	มิถุนายน - กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	402,000	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านเชียงใหญ่ หมู่ที่ 3 ไปบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 9)บ้านเชียงใหญ่ หมู่ 3	272,000	มิถุนายน - กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	272,000	กองช่าง	

4	โครงการก่อสร้างลาน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่สีทอง บ้านใหม่ สีทอง หมู่ที่ 8	59,000	มิถุนายน - กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	59,000	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. (สายหนองเต่าโพน ยากำ) บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 2	270,000	มิถุนายน - กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	270,000	กองช่าง	
6	โครงการซ่อมแซมผิว จราจรโดยการลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ พื้นถนนเดิม(อบ.ถ.210- 01 สายถนน อบต.-บ้าน โนนสว่าง) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5	143,000	มิถุนายน - กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	143,000	กองช่าง	
7	โครงการซ่อมแซมผิว จราจรโดยการลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ พื้นถนนเดิม สายหน้า โรงเรียนบ้านหนองเต่า- บ้านบکสว่าง(อบ.ถ.210- 07) บ้านบکสว่าง หมู่ 7	459,000	มิถุนายน - กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	459,000	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้าน	255,000			0	255,000	กองช่าง	

	เชื่องน้อย หมู่ที่ 4 ตำบล หนองเต่า		มิถุนายน - กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ				
9	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้าน หนองเต่า หมู่ที่ 1	150,000	มิถุนายน - กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	150,000	กองช่าง	
10	ค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	30,000	ตุลาคม - กันยายน 2568	สถานะยังไม่ ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด	
11	ค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ (ด้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000	ตุลาคม - กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด	
12	โครงการฝึกอบรมด้าน อาชีพให้กับผู้สูงอายุและ ผู้พิการและประชาชน ตำบลหนองเต่า	20,000	มีนาคม - กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	
13	โครงการส่งเสริมการ เรียนด้านคุณธรรมและ จริยธรรม วันเสาร์- อาทิตย์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับวัดธัมมปติภูม ราม หมู่ที่ 2	15,000	มีนาคม - กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	15,000	กองการศึกษาฯ	

15	โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	กองช่าง	
16	โครงการส่งเสริมวินัย จราจรและรณรงค์การ สวมหมวกกันน็อคศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	143,000	กองการศึกษาฯ	
17	โครงการจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานเด็กเล็ก	10,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	10,000	กองการศึกษาฯ	
18	ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่ง ไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างหรือ ไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง	30,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	30,000	สำนักงานปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
19	โครงการขับเคลื่อน แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบ บูรณาการ	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักงานปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
20	โครงการอบรมให้ความรู้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	กองคลัง	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568

21	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	200,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	200,000	กองคลัง	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
22	โครงการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่นใน ตำบลหนองเต่า	200,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	200,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
23	โครงการอบรมให้ ความรู้ ลด ละเลิก อบายมุข	200,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	200,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
24	โครงการส่งเสริม สืบ สาน อนุรักษ์ ศิลป แห่งชาติ นายเคน ดา เหลา	40,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	40,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
25	อุดหนุนตามโครงการ ขอ รับเงินอุดหนุนการจัด งาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	30,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	30,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
26	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	100,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	100,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568

27	อุดหนุนตามโครงการ ขอ รับเงินอุดหนุนการจัด งาน โครงการรำลึกการ ก่อตั้งเมืองตระการ พิชผล	30,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	30,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
28	โครงการรณรงค์และ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ที่ ต้นทาง	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
29	โครงการตรวจสอบคุณ ภาพน้ำประปา อบต. หนองเต่า	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
30	โครงการจัดซื้อน้ำยา และทรายอะเบท	50,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
31	โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแมว หมู่ที่ ๑-๙	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
32	โครงการอบรมส่งเสริม ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568

33	โครงการป้องกันโรค อุบัติใหม่และโรคติดต่อ ทั่วไป	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
34	โครงการระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลหนองเต่า	700,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	700,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
35	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองเต่า (จำนวน ๓ โครงการ)	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
36	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้าน หนองเต่า (จำนวน ๓ โครงการ)	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
37	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้าน เชื่อง (จำนวน ๓ โครงการ)	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568

38	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้าน เชื่องน้อย (จำนวน ๓ โครงการ)	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
39	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้าน โนนสว่าง (จำนวน ๓ โครงการ)	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
40	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้าน แผลไหล่ (จำนวน ๓ โครงการ)	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
41	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านบกสว่าง (จำนวน ๓ โครงการ)	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
42	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่ศรีทอง (จำนวน ๓ โครงการ)	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568

43	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านดอนเจริญ (จำนวน ๓ โครงการ)	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
44	โครงการอบรม ตามรอยพ่อ อยู่อย่าง พอเพียง	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
45	โครงการฝึกทักษะ อาชีพให้กับประชาชน	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
46	โครงการฝึกอบรม อาชีพสำหรับเด็กและ เยาวชนตำบลหนองเต่า	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
47	โครงการศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ	40,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	40,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
48	โครงการดำเนินการตามพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568

49	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ตำบลหนองเต่า	50,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
50	โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
51	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนชุมชน	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
52	โครงการตำบลสะอาด	15,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	15,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
53	โครงการจัดนิทรรศการ และแสดงผลงาน ของเด็กเล็ก	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
54	โครงการฝึกทักษะและวิชาชีพสร้างสรรค์ชีวิตของเด็กและเยาวชน ตำบลหนองเต่า	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568

55	โครงการฝึกอบรม อาชีพ สำหรับเด็กและ เยาวชน ตำบลหนอง เต่า	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
56	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	500,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	500,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
57	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	600,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	600,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
58	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน,ค่าจัดการ เรียนการสอนของ ศพด.)	200,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	200,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
59	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	50,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568

60	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	8,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	8,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
61	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองเต่า (หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	40,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	40,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
62	โครงการก่อสร้าง สนามเด็กเสริมปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	50,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
63	จัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง สำหรับเด็กปฐมวัย	100,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	100,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
64	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองเต่า	100,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	100,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
65	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568

66	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชน ตำบลหนองเต่า	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
67	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน รร. บ้านหนองเต่า,รร. แห่ไหล,รร. บ้าน เขือง	900,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	900,000	กองการศึกษา	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
68	โครงการอบรมส่งเสริมป้องกันยาเสพติด	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
69	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	15,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	15,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
70	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
71	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	20,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568

72	โครงการเสริมสร้าง ความรู้ เกี่ยวกับอัคคีภัย และการ ป้องกันอัคคีภัย แก่ ประชาชน	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
73	โครงการอบรมฝึกซ้อม แผนผู้ประสบภัยทางน้ำ	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
74	โครงการตั้งจุดตรวจ และบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลปีใหม่	15,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	15,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
75	โครงการตั้งจุดตรวจ และบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสงกรานต์	15,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	15,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
76	โครงการป้องกันสา ธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ภายในตำบลหนองเต่า	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
77	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	150,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	150,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568


78	โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	150,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	150,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
79	โครงการขอรับอุดหนุน อำนาจการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล	10,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
80	โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
81	โครงการวันอปพร.	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
82	อุดหนุนตามโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนการ ขับเคลื่อนนโยบาย ป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด	40,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	40,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
83	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการขอรับเงิน	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568

	อุดหนุนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด							
84	โครงการปลูกหญ้าแฝก ตามพระราชดำริ	10,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
85	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
86	โครงการจัดทำปุ๋ย อินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
87	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมภายใน ชุมชน	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
88	โครงการอบรมให้ความรู้ ภัยพิบัติด้านการเกษตร	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568

89	เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ - ผู้ป่วยเอดส์	70,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	70,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
90	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,500,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	5,500,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
91	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,500,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	1,500,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
92	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ใน ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ อบต. นongเต่า	100,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	100,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
93	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษ ต่อเด็กสตรีและบุคคลใน ครอบครัว	20,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568
94	โครงการติดตั้งกล้อง วงจร ปิด (จุดเสี่ยง) หมู่ ที่ ๒	100,000	มีนาคม- กันยายน 2568	สถานะยัง ไม่ดำเนินการ	0	100,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีใน แผนพัฒนาแต่ยัง ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณปี 2568

95	โครงการติดตั้งกล้องวงจร ปิด (จุดเสี่ยง) เส้นหน้าวัด เรืองบุญ บ้านเชียงใหญ่ หมู่ที่ ๓	100,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	100,000	สำนักปลัด	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
96	โครงการก่อสร้างถนนคสล.รอบป่าช้า หมู่ที่ ๒	300,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	300,000	กองช่าง	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
97	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๙	500,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	500,000	กองช่าง	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
98	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแสนสีหมู่ที่ ๗	500,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	500,000	กองช่าง	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
99	โครงการปรับปรุงหนองเปือย (ถม) บ้านเชียงน้อย หมู่ที่ ๔	500,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	500,000	กองช่าง	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568
100	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมู่บ้านเส้นทิศ ตะวันออกบ้านบก สว่าง หมู่ที่ ๗	500,000	มีนาคม-กันยายน 2568	สถานะยังไม่ดำเนินการ	0	500,000	กองช่าง	เป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2568

ผู้รายงาน
ลงชื่อ สิบเอก 
(...วรวุฒิ นิยมสัตย์.....)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ 
(...นายสุวรรณ อักกาญจน์...)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า